

Чек лист
Роботи в електроустановках
(Щити управління, розподільні пристрої, підстанції тощо)

| № п/п | Список питань, що перевіряються | Позначка про відповідність | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|----|-----|
| | | Так | Ні | Н/П |
| 1. Організаційні заходи | | | | |
| 1.1 | Інспектуючий має відповідну групу з електробезпеки та повноваження та/або проводить аудит під наглядом оперативного працівника. | | | |
| 1.2 | Зони виконання робіт огорожені. | | | |
| 1.3 | Знаки безпеки встановлено. | | | |
| 1.4 | Безпечний доступ до робочих місць забезпечено. | | | |
| 1.5 | Додаткові джерела небезпеки (перепади висот, гострі предмети, слизькі поверхні тощо) виявлено. Заходи управління призначені. | | | |
| 1.6 | Шляхи евакуації є вільними. | | | |
| 1.7 | Наряд-допуск у наявності, що відповідає виконуваний роботі, підписаний відповідальними особами. Терміни дії наряду-допуску дотримано. | | | |
| 1.8 | Принципова електрична схема установки чи обладнання у наявності. | | | |
| 1.9 | Освітленість робочого місця для безпечного виконання робіт є достатньою. | | | |
| 1.10 | Робоче місце підготовлено. Підпис допускача в наряді-допуску є. | | | |
| 1.11 | Керівник постійно присутній на місці виконання робіт. | | | |
| 1.12 | Якісний (група з електробезпеки) та кількісний склад бригади відповідають виконуваний роботі. | | | |
| 1.13 | Працівники навчені та мають відповідні посвідчення. | | | |
| 1.14 | Відсутність протипоказань здоров'ю у виконавців дозволяє виконувати роботу. | | | |
| 1.15 | Наглядач постійно присутній на місці виконання робіт. | | | |
| 1.16 | Можливі відхилення у технологічному процесі, у яких роботи припиняються, визначено і доведено до працівників. | | | |
| 1.17 | Сигнали оповіщення про зняття та подачу напруги визначено та доведено до відома працівників. | | | |
| 1.18 | Графік та тривалість перерв для відпочинку членів бригади визначено та доведено до відома працівників. | | | |
| 1.19 | Цільовий інструктаж проведено, підписи в наряді-допуск є. | | | |
| 1.20 | Вимоги до оформлення дозвільних документів під час спільного виконання (проведення) кількох небезпечних видів робіт враховано. | | | |
| 1.21 | Роботи із застосуванням спеціальних пристроїв, машин та механізмів проводяться відповідно до затвердженого плану проведення робіт. | | | |
| 2. Технічні заходи | | | | |
| 2.1 | Засоби індивідуального захисту є в наявності, справні та випробувані (рукавички, боти, каска). | | | |
| 2.2 | Вимірювальні прилади повірені. Перевірка працездатності перед використанням зроблена. | | | |
| 2.3 | Штанги та покажчики напруги випробувані, видимі пошкодження відсутні. | | | |
| 2.4 | Інструмент випробуваний, видимі пошкодження ізоляції відсутні. | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| 2.5 | Заходи щодо недопущення несанкціонованої подачі напруги на ділянку, що ремонтується, вжито: | | | |
| - | необхідні відключення виконані; | | | |
| - | видимий розрив електричного кола забезпечений (запобіжники видалені, ключ-бирку вилучено, схема розібрана тощо); | | | |
| - | попереджувальні таблички та плакати вивішені; | | | |
| - | струмопровідні частини, що знаходяться під напругою, огорожені; | | | |
| - | заземлювальні пристрої є в наявності. Порядок роботи з ними встановлено. | | | |
| 2.6 | Переносні світильники мають напругу менше 42 вольт. | | | |
| 2.7 | Сходи, що застосовуються, і драбини виконані з діелектричних матеріалів. | | | |
| 3. Безпека оточуючих | | | | |
| 3.1 | Доступ осіб, які не беруть участь у виконанні робіт, заборонено. | | | |
| 3.2 | Проїзд транспортних засобів, які не беруть участь у виконанні робіт, заборонено. | | | |